

**Звіт щодо виконання інвестиційної програми на 2019 рік ліцензіатом у сфері виробництва,  
транспортування та постачання теплової енергії  
станом на 01.03.2020 року**

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	обсяги робіт, заходів		% виконання
		Заплановано на прогнозний період (км)	Виконано на звітний період з нарастаючим підсумком (км)	
<b>Транспортування теплової енергії</b>				
1	Реконструкція теплових мереж від МК6112 до МК6117 по вул. Киргизька в м.Харків.	1,454	0,456	31%
2	Реконструкція теплових мереж від МК6402 до МК6404 по вул. Зерновій в м.Харків	0,554	0,554	100%
3	Реконструкція теплових мереж від МК6117 до МК6119БСК по вул. Киргизька в м.Харків	0,890	0,288	32%
4	Реконструкція теплових мереж від МК6120 до МК6762А по Садовому проїзду в м.Харків	1,705	1,131	66%
5	Реконструкція теплових мереж від МК6311 до МК6313 по пр. Г. Сталінграду в м.Харків.	0,446	0,116	26%
6	Реконструкція магістральних теплових мереж від МК 9609 до МК9610 по вул. Пожарського.	0,550	0,550	100%
7	Реконструкція магістральних теплових мереж від МК 9403 до МК9403СК по вул. Амосова,1 в м.Харків	0,082	0,000	0%
8	Реконструкція теплових мереж від МК-1128 (УТ-1) до МК1129/1 по просп. Московский в м.Харків	0,280	0,280	100%
<b>Усього за інвестиційною програмою</b>		<b>5,961</b>	<b>3,375</b>	<b>57%</b>