

Звіт щодо виконання інвестиційної програми на 2018 рік ліцензіатом у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	обсяги робіт, заходів		% виконання
		Заплановано на прогнозний період (км)	Виконано на звітний період з нарастаючим підсумком (км)	
Транспортування теплової енергії				
1	Реконструкція теплових мереж від МК 9402 до МК 9403 по вул.Благодатна в м.Харків.	0.274	0.274	100%
2	Реконструкція теплових мереж від МК9420 до МК9421 по вул.Благодатна в м.Харків	0.28	0.280	100%
3	Реконструкція теплових мереж від МК9417Б до МК9418 по 2-му Петренківському в'їзду в м.Харків	0.378	0.378	100%
4	Реконструкція теплових мереж від МК-9419Б (УТ-1) до МК-9420 (УТ-2) по вул. Благодатна в м.Харків	0.316	0.316	100%
5	Реконструкція теплових мереж ділянки від МК9419 до МК9419А по вул. Краснодарська в м.Харків	0.340	0.340	100%
6	Реконструкція теплових мереж від МК5307А до МК5308А по вул. Валентинівська м.Харків.	0.728	0.728	100%
7	Реконструкція теплових мереж ділянки від МК9403/9 до МК9403/11 по вул. Амосова в м.Харків	0.658	0.658	100%
8	Реконструкція теплових мереж ділянки від МК9520 до МК9522 по вул. Рибалко в м.Харків	0.427	0.427	100%
9	Реконструкція теплових мереж ділянки від МК6307 до МК6308 по вул. Киргизька в м.Харків	0.373	0.373	100%
10	Реконструкція теплових мереж ділянки від МК1138 до МК1138/5Б вул. Нікітіна в м.Харків	0.706	0.706	100%
11	Реконструкція теплових мереж ділянки від МК-4525 до МК-4531 по вул. Динамівська, від МК-4526 до МК4526/2 по пров. Фанінський в м.Харків	1.956		0%
Усього за інвестиційною програмою		6.436	4.480	70%